

2020年县委县政府为民办实事项目1-5月份进展情况表

序号	承办单位	项目名称	进 展 情 况	备注
1	城投公司	开展城区内河生态补水工程。整治城区10条内河。	目前引水工程方案已通过，正进行施工图设计，内河整治工程正进行方案优化。	按序时进度
2	水利局	实施防洪治理工程。整治透堡大溪段河道2.2公里，新建滚水坝3座，箱涵1座；整治丹阳新洋溪段河道3公里。	透堡大溪段完成施工放样，正在进行征地补偿款发放；新洋溪段正在进行预算审计及项目选址。	按序时进度
3	水利局	实施浦下至乌石浦防洪堤前期工程。完成浦下、乌石浦两个水闸建设，陆堤工程700米。	浦下、乌石浦2座水闸主体基本完成，陆堤工程已完成约1000米。完成投资61%。	按序时进度
4	海峡水业公司	实施老旧水厂水质提升改造工程。改造城关水厂无阀滤池，进行加氯自动化控制。	目前已完成县城区一水厂滤池自动控制改造方案的确定，正在进行设计等前期工作。	按序时进度
5	海峡水业公司	新建及改造城市供水管网。改造供水管网约5公里。	目前已完成供水管网改造2.30公里。	按序时进度
6	海峡水业公司	实施“一户一表”改造。改造户表2000户。	目前已完成一户一表改造800户。	按序时进度
7	城投公司	继续实施凤园路、凤福路、凤翔路道路改造工程。改造提升道路2公里。	已基本完成凤园路、凤福路建设，凤翔路完成沥青摊铺，正准备进行人行道透水砖铺设。	按序时进度
8	公路中心	实施道路“白改黑”工程。对S308线K20+455-K23+855段路面实施“白改黑”改造3.54公里。	已完成置换板3000m ² （210块）约96%，路缘石930m ³ 约100%，波形护栏基础及立柱完成1800米约80%，连续配筋路面完成800m ² 约70%，累计完成投资420万元，占总工程量的30%。	按序时进度

序号	承办单位	项目名称	进 展 情 况	备注
9	贵安管委会	建设贵安温泉旅游区纬七路道路。建设道路679.2米，道路总面积9886m ² 。	已完成填方3.6万方，管线工程640米，目前正在路面施工。累计完成投资480万元，占总工程量的48%。	按序时进度
10	交通局	实施农村公路单改双工程。完成农村公路拓宽改造10公里。	目前已完成单改双1.50公里。	按序时进度
11	交通局	实施县乡道安全生命防护工程。提升农村公路安保20公里。	正在进行图纸设计及招投标工作。	按序时进度
12	道安办	完成90处隐患路段整治任务。	已完成整治23处，23处整治中，44处前期准备。	按序时进度
13	住建局	新建或提升一批“美丽乡村建设”。新建美丽乡村19个，提升美丽乡村示范20个。	截止5月底，共计完成投资额3496.38万元，占计划投资数的39.75%。主要包括：污水有效治理方面，累计完成污水有效处理350户；垃圾有效处理方面，累计配置户用干湿垃圾桶6901对，清理成年垃圾1116.60吨，新聘用保洁员5名，垃圾日转运能力达45.60吨/日；规范农房建设方面，裸房整治目前已完工72户，其中示范户37户；实施厕所革命方面，已全面完成拆除旱厕11座，新建、改造卫生水厕9座；完成拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑面积5163m ² ，硬化村道1653米，绿化提升面积5220m ² 。	按序时进度
14	住建局	实施“厕所革命”。新建公厕6座，改建5座，确保每个行政村建成1个冲水式卫生公厕。	正在进行选址、设计、预算、审计等招标前期工作。	按序时进度
15	生态环境局	持续开展海漂垃圾治理。再更换一批养殖塑胶浮球，并建立长效机制，守护海洋生态环境。	2020年1至5月，全县已建成HDPE塑胶浮球6.40万粒，面积305.70亩，总投资224.50万元。	按序时进度

序号	承办单位	项目名称	进 展 情 况	备注
16	苔茛镇	建设苔茛中心渔港。建成海堤码头及其他配套设施。	苔茛中心渔港于2018年6月开工建设，目前完成投资额约23350万元，完成工程量约73%，其中：已完成后方取石点区域坟墓搬迁，完成琇邦村部分的山清表工作和施工便道建设，并完成了爆破所需的防护措施建设。沉箱扭王字块预制场和混凝土搅拌站已建设完成，共完成沉箱预制34座，沉箱钢筋完成1996吨，沉箱安装完成20座，扭王字块2303块，本工程基槽挖泥全部完成，合计62万方，基槽炸礁完成0.15万方，东防波堤BC段堤心石完成34万方，扭王字块安装完成895块，CD段堤心石填筑完成40万方，西防波堤填筑连续基床完成4.50万方，东防波堤填筑基床完成9.60万方，东防波堤基床整平全部完成。挖运一般土方47万方，石方开挖完成165万方，山体边坡防护完成5级；沉箱扭王字块预制场、混凝土搅拌站和块石出运码头、沉箱出运码头已建设完成。	按序时进度
17	苔茛镇	建设茭南二级渔港。	累计完成投资486万元，占计划投资数的44.70%，其中：完成临时码头建设100%；完成钢筋进场200吨，加工129.59吨；完成回填块石8077.60方；完成陆域回填开山石16802.60方；完成现浇胸墙1805m³，水下混凝土完成浇筑300m³，完成驳岸挡土墙1802m³，东护岸完成墙体浇筑510m³；完成基础凿岩231.10m³，袋装碎石倒滤层190.70m³，完成PVC排水管道埋设327.8米。	按序时进度
18	苔茛镇	建设东洛陆岛交通码头。	目前已完成总工程量约10%，其中：场地硬化已完成600m²，湾顶加宽段基槽开挖完成35米，砼挡墙完成第一段8米4.1-8.3米高程砼浇筑，陆域36.6米段挡墙底静态破碎凿岩钻孔完成20米，水泥进场110吨，碎石进场2000吨，砂进场200方，钢筋进场35吨。	按序时进度
19	教育局	建设幼儿园校舍及配套设施。新建或改造马鼻中心幼儿园等3所幼儿园校舍及配套设施。	温泉幼儿园项目已封顶正在装修施工，完成投资83%；马鼻中心幼儿园已审计准备招标，完成投资5%；贵岚幼儿园招标完成，已进场施工，完成投资8%。	按序时进度

序号	承办单位	项目名称	进 展 情 况	备注
20	教育局	建设小学校舍及配套设施。新建或改造温泉小学等4所小学校舍及配套设施。	马鼻中心小学迁建项目教学楼、综合楼封顶正在墙体施工；琯头中心小学迁建项目教学楼、综合楼封顶，正在墙体施工；官坂白鹤小学教学综合楼封顶，正在墙体施工；温泉小学教学楼竣工投入使用，综合楼、宿舍楼正在墙体施工。	按序时进度
21	教育局	建设中学校舍及配套设施。继续实施连江一中鲤鱼山分校建设。	连江一中鲤鱼山分校教学楼、大门已竣工投入使用，综合楼、艺体馆、宿舍楼已封顶，正在装修施工，运动场及围墙、看台等附属工程开始施工，完成投资72%。	按序时进度
22	教育局	实施职专迁建工程。	连江职专项目教学楼、综合办公楼、实训楼、艺体馆、宿舍楼已封顶，正在装修施工，水电管道预埋，完成投资68%；职专附属幼儿园已封顶开始装修施工，完成投资62%。	按序时进度
23	卫健局	提升村级卫生所建设水平。新建、改扩建村卫生所4家。	目前正在筹备中。	前期准备
24	卫健局	提高公共卫生服务政府补贴标准。将基本公共卫生服务政府补助标准从每人每年60元提高到每人每年65元。	我县基本公共卫生服务政府补贴标准已经提高到每人每年65元，目前县级补助已下达1258万元，省级补助已下达2195.39万元。	已完成
25	民政局	推进养老服务工程建设。完成20所农村幸福院建设。	已完成16个乡镇32个村上报农村幸福院工程建设申报材料，正进行实地考察、核查申报村居等工作。	按序时进度
26	海洋与渔业局	继续实施政策性渔业互助保险。	截止5月底，县渔业互助保险共承保渔工3455人、渔船439艘。	按序时进度
27	计生协会	实施爱心保险。为农村18周岁以下的独生子女户、二女扎户、和父母未满49周岁的计生伤残、失独家庭办理爱心保险。	已完成。共计投入54.92万元为9422户农村独生子女户和二女户购买2020年爱心保险，其中父母未满49周岁的失独家庭24户。	已完成

序号	承办单位	项目名称	进 展 情 况	备注
28	红十字会	继续实施城乡困难居民重特大疾病医疗救助基金。	截至5月底，已发放救助金五批283人，金额217.60万元。	按序时进度
29	卫健局	继续开展独生子女伤残死亡家庭特别扶助。	目前正在进行乡镇审核工作，计划于8月份完成一次性发放工作。	按序时进度
30	文化体育和旅游局	开展各类惠民演出、送戏下乡。开展文化惠民演出15场、送戏下乡闽剧公演30场。	已完成文化惠民演出招标方案等前期工作，正在启动招投标程序；送戏下乡闽剧公演活动已向县疫情防控指挥部申请复工复产，待审批通过后即开展闽剧下乡演出。	按序时进度
31	文化体育和旅游局	提升改造健身工程。提升改造农村农民体育健身工程20个。	已完成场地提升改造询价工作，正在启动招投标程序。	按序时进度
32	文化体育和旅游局	建设健身路径。更新、新建健身路径80条。	已完成健身路径设备询价工作，正在启动招投标程序。	按序时进度
33	文化体育和旅游局	开展全民健身活动。开展全民健身活动项目15项。	受新冠肺炎疫情影响，目前，全民健身活动暂缓开展。	因疫情 暂缓开展
34	市场监管局	治理“餐桌污染”，保障群众舌尖上的安全。	治理工作已按照新冠肺炎疫情防控要求开展。其中：结合“五一”节开展复工企业食堂及餐饮单位食品安全检查；出动执法人员160人次，检查我县辖区复学学校食堂26所，校园周边食品经营户170余家，学校食堂餐饮环节抽检52批次；召开食品终端零售店“一证通”业务培训会议，制作6000份相关“一证通”的宣传材料，查办“一证通”警告处罚的简易案件53起，立案查处1起食品批发户未按规定建立电子台账、及时上传食品安全追溯信息的一般案件；委托第三方抽检机构在全县农贸市场、超市、学校食堂、餐饮店等开展检测；邀请厦门斯坦道公司工程师对我县46台抽检仪器进行升级改造，对全县12个基层市场所和农贸市场、大型商超的检查人员开展食品安全快速检测培训。	按序时进度

序号	承办单位	项目名称	进 展 情 况	备注
35	公安局	继续开展城市信息化建设工程。开展四期项目建设，改造提升一期项目。	第四期项目建设可研方案正在报福州市公安局审核；改造提升一期项目可研方案已完成，建设费用正在报批中。	按序时进度
36	公安局	实施社会资源监控探头维保服务。对各乡镇村居自建的高清探头进行统一维护。	实施社会资源监控探头维保服务项目可研方案已完成，建设费用正在报批中。	按序时进度
37	自然资源和规划局	新建地下停车泊位528个。	连江县文笔路单建式人防工程停车场已完成人防地下室底板、顶板的施工，正在进行地下室桥架、通风及墙体油漆施工；温泉小学及幼儿园项目（社会停车场）已完成主体结构、模板支持体系拆除、外墙防水层及土方回填；已完成顶板覆土，灰土层及沥青混凝土层施工；已完成天棚刮腻子（第一道），地下室内功能房（配电房，排烟房）砌体砌筑及天棚腻子；已完成部分消防管道安装。	按序时进度
38	发改局	新建充电桩100个。	我县新建100个充电桩项目统一设在丹凤东路污水厂东侧绿地停车场内，目前已完成土地平整，准备进行设备安装。	按序时进度
39	交通局	更新农村客车。更新农村客车5部。	目前暂未有农村客车更新。	前期准备
40	气象局	开展便民天气查询工程。在县行政服务中心安装便民天气查询打印机。	已完成常用气象要素、证明类型、输出方式等相关内容的资料收集整理，并对现有的其他业务便民打印机进行了解，正在对接安装相关事宜。项目采用公开招标的方式，采购“气象资料查询一体机”设备与系统开发，目前正在招标中。	按序时进度
41	造福工程罗山指挥部	实施罗山安置小区基础设施配套工程。建设小区绿化、道路硬化及路灯工程等。	已完成项目设计，正在编制、预算。	按序时进度
42	下宫乡、长龙镇、东湖镇等有关乡镇	实施其它基础设提升工程。建设长龙镇外沃进村道路，下宫乡饮水管道工程，东湖镇罗山社区中心广场等。	下宫乡新辉、可门村抗旱应急饮水工程，于2019年12月5日开工，2020年5月5日全部完工，5月28日已验收通过；下宫乡初芦、江湾村抗旱应急饮水工程，于2020年1月10日开工，4月15日全部完工，5月28日已验收通过。长龙镇外沃进村道路工程已完成初步设计。东湖镇罗山社区中心广场已经完成项目设计，正在编制、预算。	按序时进度