

2024年县委县政府为民办实事项目12月份进展情况汇总表

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
1	中小学提升改造3所、加固改造1所。	教育局	2024. 12. 31	1. 筱埕中学运动场及架空层建设项目已完工。 2. 东湖中学操场改造项目已完工。 3. 浦口中学200米操场跑道及附属提升工程已完工。 4. 琯头中学教工宿舍及食堂提升加固改造工程已完工。	已完成
2	改造近视防控教室照明270间。	教育局	2024. 12. 31	已改造近视防控教室照明270间，项目已完工。	已完成
3	配置公共场所自动体外除颤器22台。	卫健局	2024. 12. 31	由社会捐赠的22台AED设备均已安装到位。	已完成
4	实施适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种。	卫健局 财政局 教育局 妇联	2024. 12. 31	1. 2023年9月至今，已累计为2819名适龄女性完成全程两剂次的HPV疫苗免费接种。 2. 2024年9月启动今年适龄女性第一针HPV疫苗免费接种工作，目前已接种2299人。	已完成
5	抽调22名中高级职称医师到社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行医疗帮扶。	卫健局	2024. 12. 31	已抽调22名中高级医师（其中市级下派4名医师、县级抽调18名医师）到22个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开展帮扶工作。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
6	将基本公共卫生服务项目(原12大类)政府补助标准从每人每年80元提高到85元。	卫健局	2024.12.31	已将基本公共卫生服务项目(原12大类)政府补助标准从每人每年80元提高到85元。	已完成
7	实施潘渡卫生院预防接种门诊智能化建设项目	卫健局	2024.12.31	已完成潘渡卫生院预防接种信息系统升级。	已完成
8	完成连江县精神病医院(一期)二装、智能化及附属工程建设。	城投集团 卫健局	2024.12.31	项目已于1月5日动工,预计6月份完工。	滞后
9	发放创业担保贷款500万元。	人社局	2024.12.31	新增创业担保贷款1412万元。	已完成
10	新增城镇就业2200人以上、城镇下岗失业人员再就业350人以上、就业困难人员再就业220人以上。	人社局 各乡镇	2024.12.31	新增城镇就业2267人,城镇失业人员再就业524人,就业困难人员再就业221人。	已完成
11	培训高素质农民2300人次。	农业农村局	2024.12.31	已培训高素质农民2500人次。	已完成
12	开展城乡劳动者职业技能培训8000人次。	人社局 各乡镇	2024.12.31	已开展职业技能培训207个班次,参训人员8056人。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
13	为不少于500名新就业形态劳动者职工提供医疗互助金补助。	总工会	2024.12.31	已为512名新业态劳动者提供医疗补助金。	已完成
14	城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高10元，提高至每人每月260元。	人社局	2024.12.31	2024年1月我县城乡居民基本养老保险基础养老金标准已提高至每人每月260元。	已完成
15	提升改造苔藁镇敬老院、琯头镇敬老院。	苔藁镇 琯头镇 民政局	2024.12.31	已完成苔藁镇敬老院院外消防通道改造、琯头镇敬老院老人居室及活动场所改造。	已完成
16	提高困难残疾人生活补贴和生活困难的重度残疾人护理补贴标准	民政局 残联	2024.12.31	困难残疾人生活补贴标准从每人每月295元提高到302元，生活困难的重度残疾人一级、二级护理补贴标准从每人每月128元和107元，分别提高到137元和114元	已完成
17	新增保障性租赁住房810套。	住建局 连江经开区 可门中心	2024.12.31	新增4个保障性租赁住房项目共810套。其中，好百年专用设备生产宿舍楼项目190套、福州宏海食品有限公司配套宿舍租赁住房项目68套、福建芳达智能化高档纺织面料生产项目综合楼69套、中通快递闽中（连江）智能宿舍楼项目483套均已竣工并投入使用。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
18	开展文化惠民演出10场和文化、艺术等公益课堂10场以及全民健身赛事活动15场。	文体旅局 文化馆 各协会 有关乡镇	2024.12.31	1. 已开展“非遗地方剧种公益性演出”“周周有戏公益性低票价演出”等文化惠民演出10场。 2. 已开展公益课堂10场。 3. 已举办迎新春“力博杯”业余围棋赛、中国象棋公开赛、老年人地掷球活动、庆五一劳动杯篮球赛、庆五一劳动杯职工气排球赛等赛事活动15场。	已完成
19	实施公安派出所“一站式”综合服务窗口建设。	公安局	2024.12.31	已在全县22个乡镇建成22个公安派出所“一站式”综合服务窗口。	已完成
20	改造北门社区莲荷西路沿街片区和文明西路(二期)2个老旧小区，涉及户数约393户。	住建局 城投集团 凤城镇	2024.12.31	1. 北门社区文明西路(二期)老旧小区改造工程项目已完成雨污管道、电力管道等施工，工程已完工。 2. 北门社区莲荷西路沿街老旧小区改造工程项目已完成路面破除、管道铺设、车位划线等施工，工程已完工。	已完成
21	实施文笔西路两侧基础设施提升工程。	城投集团 住建局	2024.12.31	已完成文笔西路两侧人行道行道树及侧封带绿化提升，工程已完工。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
22	实施连江县除黑消灭环境综合整治工程。	生态环境局 城投集团 东岱镇 晓澳镇 琯头镇 黄岐镇 下宫镇 安凯乡 筱埕镇	2024.12.31	1. 安凯乡安海村已铺设DN300双壁波纹管1700m, 占工程量的98%, 安海污水处理站完成工程量50% 2. 筱埕镇大埕村已铺设DN300-DN500双壁波纹管850m、DN800水泥管195m, 占工程量95%。 3. 晓澳镇海滨新村已完成DN200-DN300双壁波纹管铺设。 4. 琯头镇后一村已完成DN75压力管铺设和泵站提升。 5. 黄岐镇长沙村已铺设PE100管道110m, 占工程量95%, 泵站提升完成工程量60% 6. 晓澳镇百胜村已铺设DN200-DN500管道700m, 占工程量33%。	滞后

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
23	实施连江县罗源湾入海排口整治工程。	生态环境局 城投集团 马鼻镇 透堡镇 官坂镇 下官镇	2024.12.31	1. 马鼻镇辰山村已完成DN300双壁波纹管、DN400双壁波纹管、污水处理站施工，已全部完工。 2. 马鼻镇广桥村已完成聚乙烯DN75压力管、泵站提升施工，已全部完工。 3. 马鼻镇南门村已完成DN400双壁波纹管2300米、聚乙烯DN75压力管54米施工，占管道工程量70%；完成污水处理站混凝土管桩等施工，占污水处理站工程量60%。 4. 马鼻镇合峰村已完成污水处理站土建施工、设备安装，已全部完工。 5. 马鼻镇文峰村拟计划甩项。 6. 官坂镇燕窝村已完成DN300双壁波纹管880米、聚乙烯DN300拉管158米施工，占管道工程量98%；完成污水处理站土建施工和设备安装，占污水处理站工程量95%。 7. 下官镇施家村已完成聚乙烯DN75压力管、DN150双壁波纹管、DN200双壁波纹管施工和泵站提升，已全部完工。 8. 下官镇江湾村已完成污水处理站土建施工、设备安装、站内人行道铺装以及路灯灯杆安装，已全部完工。 9. 下官镇下官村已完成污水管道及处理站土建施工，完成工程量95%。 10. 透堡镇龙头村已完成DN300双壁波纹管、聚乙烯DN75压力管施工，已全部完工。	滞后

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
24	实施连江县闽江口湾区美丽海湾生态环境综合治理项目一期工程(渔港经济示范区琯头镇至长安污水应急干管工程),新建管道总长约2442米。	生态环境局 海投公司 琯头镇	2024.12.31	已完成琯头镇污水提升泵站至马尾长安村污水处理厂污水压力管道建设,新建管道2442米。	已完成
25	实施连江县东湖、丹阳、潘渡等镇区污水主干管工程。	住建局 城投集团 物流城 指挥部 东湖镇	2024.12.31	工程总长度5.9公里,2024年计划建设3公里,目前已建设污水主干管3.2公里。	已完成
26	实施小沧畬族乡生活污水处理站提升工程。	小沧乡	2024.12.31	已完成管网、管理房、绿化等施工,工程已完工。	已完成
27	完成传统建筑保护修缮项目1处和活化利用项目2处。	黄岐镇 船政文化中心	2024.12.31	黄岐镇大谷村谷东路62号已完成建筑屋顶、外立面及室内修缮。谷东路62号已活化利用为餐饮休闲空间,谷东路7号已活化利用为手工造纸坊展示空间。	已完成
28	完成文物建筑修缮工程2处和活化利用项目1处。	文体旅局 敖江镇 江南镇 县委党	2024.12.31	敖江镇白泉寺修缮项目已完工;江南镇镜路连罗党员训练班旧址修缮项目已完工,并活化利用为县委党校主体班地方党史课教学地点。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
29	建设马鼻玉井二级渔港。	马鼻镇海投公司	2024.12.31	已完成码头、防波堤等建设。工程已完工。	已完成
30	完成9个乡村振兴星级村建设项目。	乡村振兴办 长龙镇 安凯乡 浦口镇 马鼻镇 筱埕镇	2024.12.31	1、长龙镇坵祠村茶厂改建一期工程已完工； 2、安凯乡沙沃村渔旅两用码头项目（一期）已完工； 3、浦口镇柘尾村农耕文化营地项目、柘尾村环境综合整治提升项目、柘尾村实践培训中心项目已完工； 4、马鼻镇浮曦村主干道两侧人行道改造及凤井尾文体便民工程、浮曦村码头游客中心与旅游便民服务中心改造工程、浮曦村炮台山旅游综合设施提升工程已完工； 5、筱埕镇蛤沙村蛤沙滨海旅游配套设施及停车场建设工程已完工。	已完成
31	实施连江县坑园镇红下村乡村振兴综合服务中心建设工程。	坑园镇	2024.12.31	已完成主体建筑建设、绿化景观等施工，工程已完工。	已完成
32	实施农村饮水安全巩固提升工程，受益人口0.85万人。	长龙镇水利局 金凤水务	2024.12.31	长龙镇农村饮水安全巩固提升工程已完工。	已完成
33	实施小沧畲族乡七里村大岗排洪渠整治工程。	小沧乡	2024.12.31	已完成河道挡土墙修建、景观绿化等。工程已完工。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
34	实施安凯乡郭婆溪安海村小溪里段台风受毁修复工程。	安凯乡水利局发改局	2024.12.31	安凯乡郭婆溪安海村小溪里溪段台风受毁修复工程已完成挡墙砼、盖板浇筑、景观等施工。工程已完工。	已完成
35	升级改造居民小区配电设施，完成5个老旧小区电力设施、10座高层住宅(大中型小区)双电源改造。	供电公司	2024.12.31	已完成5个老旧小区电力设施改造（丽景华府、凤都花园、傲江景城、盛世豪门、宏宙花园），完成10个高层住宅小区双电源改造（傲江景城、江山豪庭、凯悦明珠、金山御景D区、宏源东升#17楼、颐和家园、蝶泉湾、温泉晓筑、洋浦小区、加洲国际城）。	已完成
36	巩固提升农村地区电力保障水平，改造71个农村配电网台区，推动打造村网共建点标准型3个。	供电公司	2024.12.31	已完成71个农村配电网台区改造、3个村网共建点挂牌。	已完成
37	优化完善电动汽车充电设施布局，带动新建公共及居民个人充电桩300根。	供电公司	2024.12.31	已新建充电桩335根。	已完成
38	持续做好分布式光伏并网和结算服务，助力能源清洁低碳转型，服务分布式光伏新增接入500户、容量4万千瓦以上。	供电公司	2024.12.31	已接入分布式光伏500户，接入容量4.3万千瓦。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
39	持续深化“一件事一次办”，实现“过户+改类”等6项供电服务联办全覆盖，试点上线“不动产+供电”联动过户等4项公共服务联办。	供电公司	2024.12.31	实现“过户+改类”、“过户+增容”等6项供电服务联办全覆盖，已试点上线“不动产+供电”联动过户等4项公共服务联办。	已完成
40	实施青塘片区纵二路道路工程。	城投集团	2024.12.31	已完成沥青路面、人行道、管网等施工。工程已完工。	已完成
41	建设农村公路10公里。	交通局 公路中心 有关乡镇	2024.12.31	已新建农村公路10公里。工程已完工。	已完成
42	实施连江县下官镇下松线渔村埕至施家段路面修复工程。	下官镇 交通局	2024.12.31	已完成农村公路修复2.44公里。工程已完工。	已完成
43	实施筱埕镇凤贵线(Y322)路面提升工程。	筱埕镇 交通局	2024.12.31	已完成农村公路修复0.61公里。工程已完工。	已完成
44	实施黄岐镇黄建线(C062)路面改造工程。	黄岐镇 交通局	2024.12.31	已完成农村公路修复0.3公里。工程已完工。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
45	实施安凯乡(Y147)安海线路面改造修缮工程。	安凯乡交通局	2024.12.31	已完成农村公路修复0.217公里。工程已完工。	已完成
46	实施安凯乡旗冠顶步道建设及配套工程。	安凯乡	2024.12.31	已完成绿化施工、道路平整等施工，工程已完工。	已完成
47	实施茭南一岗山道路提升工程。	苔茭镇	2024.12.31	已完成人行道铺设、草坪种植、管网埋设等施工。工程已完工。	已完成
48	优化公交线路3条。	交通局相关乡镇	2024.12.31	已对城际380、城际381、城区3路三条公交线路进行优化。	已完成
49	新建连江县总医院临时公交首末站。	交通局相关乡镇	2024.12.31	县总医院公交首末站主体工程已建成，并完成地面平整、充电桩安装等施工，工程已完工。	已完成
50	新增公共泊车位80个。	资源规划局丹阳镇	2024.12.31	已在丹阳镇新增公共泊车位182个。	已完成
51	实施筱埕镇蛤沙村、蛎坞村、官坞村、筱埕村充电基础设施项目。	筱埕镇	2024.12.31	已完成蛤沙渔市、定海湾运动小镇、官坞七彩海公园、筱埕村门亭、官坞村委会、蛎坞村委会等区域充电桩安装并投入使用。	已完成
52	实施连江县安凯乡入乡口至红绿灯段道路提升改造工程。	安凯乡	2024.12.31	已完成路段拓宽、路面修复、景观绿化等施工。工程已完工。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
53	新建市政燃气管网5公里。	住建局 华润燃气 各有关乡镇	2024.12.31	已新建燃气管网5.42公里。工程已完工。	已完成
54	完成连江县海上智慧综合管理平台建设。	海渔局 海投公司	2024.12.31	连江县海上智慧综合管理平台已在运行使用，重要港口码头视频监控设备已运用于海上风险防控中岸线巡查，技防能力得到提升；同时，平台已完成对乡镇船舶进出港管理模块前端APP和后端管理系统的定制开发，目前正在正常使用中。	已完成
55	完成渔船互助保险620艘，渔工互助保险6000名。	海渔局 省渔业互保协会 连江	2024.12.31	已完成渔船互助保险635艘、渔工互助保险6084人。	已完成
56	完成隐患路段整治8处。	道安办 透堡镇 凤城镇 坑园镇 丹阳镇 东湖镇 可门中心	2024.12.31	已完成凤城镇玉山村中岩寺至后岩寺路段、可门园区兴港路和燕峰路十字路口、东湖镇牛栏坪村二路出口等8处隐患路段整治。	已完成
57	完成2024年连江县农村住房增加保额保险投保工作。	应急局	2024.12.31	已完成投保工作。	已完成

序号	工作任务	责任单位	办结时限	工作进展	备注
58	完成自然灾害公众责任保险投保工作。	应急局	2024.12.31	已完成投保工作。	已完成
59	新建地震应急避难场所1处。	防震减灾中心 苔藁镇	2024.12.31	已在苔藁中心小学地震避难场所安装标志牌，配备抗震救灾帐篷和移动式发电机。	已完成
60	实施2024年度社会高清资源统一维护工程	公安局	2024.12.31	已开展5917路各类社会高清视频维护工作。	已完成
61	治理餐桌污染，建设食品放心工程。	食安办 市场监管局 农业农村局 海渔局 卫健局 公安局 发改局 工信局 教育局 民政局 住建局	2024.12.31	已完成食品快速检测27919批次、食源性疾病预防638例。	已完成
62	新增“二品一标”认证登记产品3个。	农业农村局	2024.12.31	春兰脐橙、长龙绿茶、中麻紫菜已获得中国绿色食品发展中心绿色食品认证。	已完成
63	储备活体生猪4000头。	工信局	2024.12.31	已储备活体生猪9741头。	已完成